

別表第6 施工管理記録様式
(農道整備編)

施工管理記録様式(農道整備編)記入要領

1. 農道整備事業に係る施工管理の記録は「別表第4 施工管理記録様式」による外「別表第6 施工管理記録様式(農道整備編)」による。
2. 各工種に係る管理項目は下記のとおりとする。

| 項 目 | 基準高 | 幅 員 | 厚 さ | 延 長 | 中心線のズレ |
|-------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 路床上部工 | ○ | × | × | × | × |
| 下層路盤工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上層路盤工 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 舗 装 工 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |

3. 測定結果一覧表は、下層路盤工（路床上部は（ ）書）、上層路盤工、舗装工 の3種類を作成する。
4. 平坦性の管理図表による施工管理様式は、請負者の任意とする。
5. 附帯構造物等の施工管理は原則として、別表第5 施工管理記録様式(ほ場整備編)を参考に行うこととするが、これによりがたい場合は、監督職員と協議すること。
6. 測定結果一覧表にて測定した場合、木杭等で測定位置を明確にすること。
7. その他、本様式によりがたい事項については監督職員と協議すること。

施工管理記録様式(農道整備編)一覽表

| | | |
|------|--------------------|------|
| 様式 1 | 出来形管理図表 (表紙) | 共通様式 |
| 様式 2 | 下層路盤工測定結果一覽表 | 300 |
| 様式 3 | 上層路盤工測定結果一覽表 | 301 |
| 様式 4 | 舗装工測定結果一覽表 | 302 |

